

"Каштановый дворик". 2 очередь строительства. График производства строительных работ от 01.11.2016 года

№	Наименование работ	2016 год				2017 год											
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Жилой дом №3																	
1	Земляные работы	выполнено															
2	Фундамент	выполнено															
3	Монолит	выполнено															
4	Кладка	выполнено															
5	Кровля	выполнено															
6	Лестницы	выполнено															
7	Окна	выполнено															
8	Фасады	выполнено															
9	Отделка																
10	Вода и канализация																
11	Электричество	выполнено															
12	Отопление																
13	Газ	выполнено															
14	Благоустройство 2 очередь																
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2016 год				2017 год											